

(zwrot kopii karty do L.T.A. Polonia)

KARTA SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI

KONTROLA PRZED PRZYJĘCIEM NA MONTAŻ

- sprawdzenie stanu technicznego silnika
- odczyt i ocena zasadniczych parametrów pracy silnika
 - układu zapłonowego,
 - normy emisji spalin
 - sondy lambda
- sprawdzenie urządzeniem diagnostycznym (KTS) elektroniki sterującej układem benzynowym
- ustalenie z klientem szczegółów dot. instalacji:
 - rozmiar i położenie zbiornika,
 - usytuowanie wlewu paliwa,
 - umiejscowienie przełącznika gaz-benzyna
- dobór elementów instalacji jest zgodny z udzieloną Homologacją **PL*0007*00/G**
- uwagi techniczne:

.....
.....

Dokonał:

Podpis i stanowisko

KONTROLA MIĘDZYOPERACYJNA

- sprawdzenie poprawności umiejscowienia i zamocowania poszczególnych elementów zgodnych z przepisami (wg zał. 9 aktu MI Dz.U. Nr 32/2003, poz.262).
- dokument potwierdzający dopuszczenie przez TDT zbiornika do użytkowania
- uwagi dotyczące przeprowadzonego montażu :

.....
.....
.....

Dokonał:

Podpis i stanowisko

KONTROLA KOŃCOWA

- uruchomienie instalacji
- sprawdzenie szczelności układu zasilania gazem
- ustawienie na trasie optymalnego składu mieszanki gazu w całym zakresie obrotów silnika
- jazda próbna
- przekazanie instalacji użytkownikowi:
 - zapoznanie użytkownika z elementami instalacji LPG ich obsługą, przeglądami oraz warunkami gwarancji.
 - wydanie dokumentów.

Dokonał:

Podpis i stanowisko

.....
Data

.....
Pieczęć firmy i podpis